

Değerli katılımcı aşağıdaki kutucukların içerisinde açıklama ve örnekler yer almakta tüm kutuların doldurulduğundan emin olun.  
Destek almak için uzmanınıza ulaşabilirsiniz!... 26.09.2025

Tesis Adı	Kamaz Mentеше Montaj Hattı	Proje türü / Proje no	Yeşilkuşak RYK/2025-07
Projenin Adı	Kamaz Mentеше Hat Verimliliğinin Artırılması		
Problem Tanımı	Kamaz menteşe hat verimliliğinin düşük olması		
Proje Başlama Tarihi	14.02.2025	Proje bitiş tarihi	25.09.2025
Proje Baş Performans	%20	Hedef Performans	
Potansiyel Kayıp	80.790EU	Hedef Kazanç	80.790EU

NEDEN ANALİZİ		
NO	NEDEN	% Katkı
1	Delik konum hataları	95%
2	Dövmeden gelen kalıp hataları	85%
3	Çap Ölçü hataları	20%
4	Talaşlı imalat işleme hataları(derinlik ölçüsü)	15%
5	EOL ölçüm ve ayar zorluğu ve markalama operasyon sensör arızaları	80%
6	Teflon sıyrma problemi ve perçin sonrası çatlaklar	85%
7	Yağlama operasyon verimsizliği	70%
8	Overmold çakma operasyon bozukluğu	85%
9	Fazla kontrol noktaları(tork, perçin, açi deformasyon... vb)	65%

UYGULANAN ÇÖZÜMLER			
NO	Neden NO	ÇÖZÜM	% Katkı
1	N.1 N.4	Merkezeleme pimi ve yatağı revize edildi. (Tms) , delme kalıbı revize edildi.	75%
2	N.2	Dövme kalıplarında iyileştirmeler ,tasarım değişiklikler yapıldı.	75%
3	N.3	Talaşlı imalat kesici takım değişikliği yapıldı.	25%
4	N.5	EOL referans blokları revize edildi.	80%
5	N.6	Alt merkezeleme pim bloğu revize edildi, kot farkları giderildi.	70%
6	N.7	Yağlama nozle ucu yeni tasarımıyla değiştirildi.	70%
7	N.8	Overmold çakma bankosu revize edildi.	85%
8			
9			

PROJE KAPANIŞ			
Gerçekleşen Bitiş tarihi	25.09.2025	Proje Gerçekleştirme Fazı Başlangıç	14.02.2025
Gerçekleştirme Fazı İçin Planlanan Finansal Getiri (Yıllık)	80.790EU		

Onay / İmza	Onay / İmza	Onay / İmza	Onay / İmza
PROJE LİDERİ 25.09.2025	PROSES SAHİBİ 25.09.2025	ŞAMPİYON 25.09.2025	FINANS DANIŞMANI 25.09.2025

İstisna ve Açıklamalar

İZLEME - GERÇEKLEŞEN DURUM				
DÖNEM	TARİH	Ana Göst. Gerçekleşen Perf.	FİNANSAL GETİRİ (€)	Açıklama
Proje Başlangıç - Proje Bitiş	14.02.2025		EU	
Proje Bitiş - Çözüm Uygulamaları Başlangıç	03.02.2025		EU	
Gerçekleştirme Fazı 1. Üç Aylık Dönem	03.02.2025		EU	
Gerçekleştirme Fazı 2. Üç Aylık Dönem	03.02.2025		EU	
Gerçekleştirme Fazı 3. Üç Aylık Dönem	03.02.2025		EU	
Gerçekleştirme Fazı 4. Üç Aylık Dönem	03.02.2025		EU	

Onay / İmza	Onay / İmza	Onay / İmza	Onay / İmza
PROJE LİDERİ 25.09.2025	PROSES SAHİBİ 25.09.2025	ŞAMPİYON 25.09.2025	FİNANS DANIŞMANI 25.09.2025
İstisna ve Açıklamalar			